

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 16828 del 02/08/2023 BOLOGNA

Proposta: DPG/2023/17364 del 02/08/2023

Struttura proponente: SETTORE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Oggetto: SLITTAMENTO SECONDA FASE DEL PROGETTO "SS64 AMMODERNAMENTO
NEL TRATTO TRA SASSO MARCONI E VERGATO" E PROROGA SCADENZA
CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE
N. 1680/21.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - AREA VIABILITA', LOGISTICA, VIE D'ACQUA E
AEROPORTI

Firmatario: FEDERICA ROPA in qualità di Responsabile di area di lavoro dirigenziale

**Responsabile del
procedimento:** Federica Ropa

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Premesso:

- che con deliberazione di Giunta regionale n. 1680 del 25/10/2021 è stata approvata la convenzione tra la Regione e ANAS S.p.A., per la realizzazione di 5 progetti di fattibilità tecnico economica e un progetto definitivo, ai sensi dell'art.167, comma 2 lett. d) e comma 5 della L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii.;
- che con la citata deliberazione la Regione si è impegnata a partecipare alla spesa per le attività di progettazione, di importo complessivo previsto pari a € **8.750.473,16**, per € **1.150.000,00** da riconoscere ad ANAS S.p.A., essendo la quota rimanente a carico della stessa società;

Dato atto:

- che la convenzione, approvata con la citata Delibera di Giunta Regionale n. 1680/21, è stata sottoscritta il 02.11.2021 e registrata con RPI n.768;
- che l'art.5 "Cronoprogramma delle attività" prevede l'impegno di ANAS a redigere, i n. 5 progetti di fattibilità tecnico ed economica e n. 1 progetto definitivo oggetto della convenzione secondo le seguenti fasi:
 - "1° Fase
*Redazione di una prima bozza dei principali elaborati dei n. 5 progetti di fattibilità tecnica ed economica e degli elementi minimi del n. 1 progetto definitivo da sottoporre ad una valutazione preliminare da parte degli Enti interessati, **entro il 31 dicembre 2021**;*
 - 2° Fase
*Completamento e consegna degli elaborati dei n. 5 progetti di fattibilità tecnico ed economica e del n. 1 progetto definitivo, **entro il 31 dicembre 2022**, non comprensivi delle tempistiche relative alle valutazioni preliminari degli Enti interessati, il cui coordinamento resta in carico alla Regione";*
- che il medesimo articolo prevede altresì:
 - "Le attività sopra riportate saranno svolte da ANAS in funzione delle disponibilità economico-amministrativa, all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione, nell'ambito degli Accordi Quadro in essere presso la

Direzione Generale, fermo restando che in caso di necessità di ulteriori procedure di affidamento, ANAS potrà richiedere una proroga rispetto alle tempistiche sopra descritte previa comunicazione alla Regione.

Sarà comunque possibile, ove si ravvisi un motivato interesse, uno slittamento del termine previsto per la conclusione delle attività di ciascuna fase, previa adozione di un apposito atto formale del Dirigente regionale competente, ferma restando la compartecipazione pattuita.

Sarà altresì possibile una rimodulazione del cronoprogramma della spesa sopra riportato, previa comunicazione di ANAS alla Regione”;

- *che, conformemente a quanto previsto all'art. 5 della citata Convenzione RPI n. 768 del 02.11.2021, con determinazione del Responsabile del Servizio Viabilità Logistica, Vie d'acqua e Aeroporti n. 24620 del 28 dicembre 2021, è stato concesso ad ANAS S.p.A., per la sopraggiunta emergenza sanitaria da COVID-19 che ha reso particolarmente difficile il periodo di operatività, comportando temporanee defezioni delle figure impegnate ed una più complicata organizzazione del lavoro per il necessario rispetto delle procedure di sicurezza sanitaria previste, lo slittamento del termine della fase 1 al 30/06/2022 e della fase 2 al 30/06/2023, dando atto conseguentemente che la durata della Convenzione, definita all'art. 9 "Decorrenza e durata della Convenzione", è prorogata al 30 giugno 2023;*

Evidenziato:

- *che ANAS, entro i termini della prima fase al 30/06/2022 ha trasmesso con nota Prot. 13.07.2022.0621758.E, agli atti dell'Area di lavoro Viabilità, Logistica, Vie d'acqua e Aeroporti, cui si rinvia, e in ottemperanza a quanto previsto all'Art. 5 "Cronoprogramma delle attività" della sopracitata Convenzione, i principali elaborati dei n. 5 progetti di fattibilità tecnica ed economica e degli elementi minimi del n. 1 progetto definitivo;*
- *che successivamente ANAS, con nota Prot. 02.12.2022.1203145.E, agli atti della stessa area di lavoro cui si rinvia, ha trasmesso la documentazione progettuale dei sei progetti, da sottoporre agli Enti interessati per le relative valutazioni, nell'attesa delle quali le attività di progettazione sono state sospese conformemente a quanto disposto al citato art. 5 in ordine alla 2° Fase,*

nella parte in cui espressamente prevede che il termine per "il completamento e consegna degli elaborati" non sono comprensivi delle tempistiche relative alle valutazioni preliminari degli Enti interessati;

Riscontrato:

- che la documentazione progettuale relativa all'intervento "SS64 ammodernamento nel tratto tra Sasso Marconi e Vergato" non era rispondente alle preliminari valutazioni concordate con la Regione e riguardanti alcune ipotesi di tracciato alternativo;
- che, pertanto, ANAS, con successiva nota Prot. 01/02/2023.0088922.E, ha trasmesso gli elaborati progettuali dell'intervento "SS64 ammodernamento nel tratto tra Sasso Marconi e Vergato" con le suddette ipotesi di tracciato alternativo, da sottoporre ai comuni interessati per le loro valutazioni;
- che da ultimo ANAS, con nota Prot. 03.07.2023.0641109.E, agli atti dell'area di lavoro Viabilità, Logistica, Vie d'acqua e Aeroporti, cui si rinvia, ha comunicato - in considerazione dei tempi effettivamente occorsi agli enti interessati per le relative valutazioni - le nuove scadenze ricalcolate;

Dato atto:

- che ANAS, nella medesima comunicazione, ha previsto una errata scadenza per l'intervento "SS64 ammodernamento nel tratto tra Sasso Marconi e Vergato", in particolare indicando come nuova data di scadenza quella del 05/10/2023, in luogo del 5/08/2028 come successivamente segnalato con propria nota Prot. 28.07.2023.0764540.U agli atti dell'area di lavoro Viabilità, Logistica, Vie d'acqua e Aeroporti;

Preso atto:

- che in ragione dei tempi occorsi agli enti interessati per le valutazioni di cui sopra, le nuove tempistiche per la scadenza della seconda fase per tutti i progetti sono di seguito riportate:

INTERVENTO	Trasmissione da ANAS a RER delle elaborazioni progettuali	Nota da RER ad ANAS con valutazioni ENTI e riavvio tempi	Scadenza 2° fase (da Conv)	Delta (gg)	NUOVA SCADENZA 2° FASE

SS16 var Alfonsine Il stralcio	02/12/2022	22/12/2022	30/06/2023	20	20/07/2023
SS16 var Fosso Ghiaia	02/12/2022	17/01/2023	30/06/2023	46	15/08/2023
SS16 var Mezzano Camerlona Glorie	02/12/2022	19/01/2023	30/06/2023	48	17/08/2023
SS12 var Montale Rangone	02/12/2022	25/01/2023	30/06/2023	54	23/08/2023
SS67 Ammodernamento Ravennana	02/12/2022	18/01/2023	30/06/2023	47	16/08/2023
SS64 Ammodernamento Sasso Marconi-Vergato	01/02/2023	09/03/2023	30/06/2023	36	05/08/2023

- che ANAS, con nota Prot. 20/07/2023.0728508.E, ha trasmesso il Progetto Definitivo relativo all'intervento "S.S. 16 "Adriatica" - Variante all'abitato di Alfonsine" e il Progetto di Fattibilità Tecnico - Economica "S.S. 16 - Variante all'abitato di Fosso Ghiaia in Comune di Ravenna", rispettando conseguentemente i termini come sopra ricalcolati per la scadenza della seconda fase relativi a tali interventi;

Precisato:

- che ANAS, con nota Prot. 02.08.2023.0776270.E, di riscontro anche alla citata propria nota Prot. 28.07.2023.0764540.U, prendendo atto della data di scadenza al 05/08/2023 relativamente al progetto dell'intervento "SS64 ammodernamento nel tratto tra Sasso Marconi e Vergato", ha richiesto uno slittamento per tale progetto della scadenza della Fase 2 al 05/10/2023, evidenziando che a seguito di alcuni approfondimenti richiesti dalla Regione, conseguenti agli esiti della prima fase della progettazione di fattibilità tecnico economica dell'intervento, e consistenti in particolare nell'integrazione progettuale relativa al collegamento tra la S.S.64 e l'Autostrada A1, si è determinato uno slittamento dell'iter progettuale che non ha consentito di completare, entro i termini previsti dalla Convenzione, il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento "S.S. 64 - Ammodernamento nel tratto fra Sasso Marconi e Vergato";

Valutato pertanto, sulla base delle motivazioni addotte da ANAS sopra descritte, che si ritengono condivisibili, di concedere lo slittamento richiesto dei termini previsti per la conclusione delle attività della fase 2 al 05/10/2023 per consentire la conclusione del progetto "SS64 ammodernamento

nel tratto tra Sasso Marconi e Vergato" oggetto della convenzione;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la DGR n.380 del 13 marzo 2023 avente ad oggetto "PIANO INTEGRATO DELLE ATTIVITÀ E DELL'ORGANIZZAZIONE 2023-2025" come aggiornato con deliberazione n. 719 dell' 8 maggio 2023;
- la determinazione n.2335 del 9 febbraio 2022 avente ad oggetto" Direttiva di indirizzi interpretativi previsti dal Decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022";

Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna";
- n. 426 del 21.03.2022 ad oggetto "Organizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia";
- N.325 del 07 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- N. 474 del 27 marzo 2023 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025";

Viste le determinazioni dirigenziali:

- n. 5615 del 25 marzo 2022 avente ad oggetto "RIORGANIZZAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. ISTITUZIONE AREE DI LAVORO. CONFERIMENTO

INCARICHI DIRIGENZIALI E PROROGA INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA”;

- n.24717 del 19 dicembre 2022 “CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI PRESSO LA DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi.

Attestata la regolarità amministrativa;

D E T E R M I N A

1. di concedere ad ANAS S.p.A., per le motivazioni richiamate in premessa e conformemente a quanto previsto all'art. 5 della Convenzione RPI n. 768 del 02.11.2021 approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 1680/21, lo slittamento del termine della fase 2 relativamente al progetto “SS64 ammodernamento nel tratto tra Sasso Marconi e Vergato” al 05/10/2023;
2. di dare atto che, le nuove tempistiche, in ragione dei tempi occorsi agli enti interessati per le valutazioni descritte in premessa, per la scadenza della seconda fase per tutti i progetti sono le seguenti:

INTERVENTO	Trasmissione da ANAS a RER delle elaborazioni progettuali	Nota da RER ad ANAS con valutazioni ENTI e riavvio tempi	Scadenza 2° fase (da Conv)	Delta (gg)	NUOVA SCADENZA 2° FASE
SS16 var Alfonsine Il stralcio	02/12/2022	22/12/2022	30/06/2023	20	20/07/2023
SS16 var Fosso Ghiaia	02/12/2022	17/01/2023	30/06/2023	46	15/08/2023
SS16 var Mezzano Camerlona Glorie	02/12/2022	19/01/2023	30/06/2023	48	17/08/2023
SS12 var Montale Rangone	02/12/2022	25/01/2023	30/06/2023	54	23/08/2023
SS67 Ammodernamento Ravegnana	02/12/2022	18/01/2023	30/06/2023	47	16/08/2023
SS64 Ammodernamento Sasso Marconi-Vergato	01/02/2023	09/03/2023	30/06/2023	36	05/10/2023

3. di dare atto altresì che, conseguentemente, la durata della Convenzione, definita all'art. 9 “Decorrenza e durata della Convenzione”, è prorogata al 05/10/2023, quale termine richiesto per il completamento del progetto

dell'intervento "SS64 ammodernamento nel tratto tra Sasso Marconi e Vergato";

4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
5. di comunicare il presente provvedimento ad ANAS S.p.A.

La Responsabile
Federica Ropa