

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 17150 del 24/10/2018 BOLOGNA

**Proposta:** DPG/2018/17582 del 22/10/2018

**Struttura proponente:** SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA  
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

**Oggetto:** RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'ARCHIVIO STORICO REGIONALE DI SAN GIORGIO DI PIANO (BO) - CUP E49G15002440002 - CIG 6489448DE3. AFFIDATARIO RTI COSTITUITO DALLE IMPRESE F.LLI IEMBO S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) ED EDILIZIA TURRÀ S.R.L. (MANDANTE). APPROVAZIONE VARIANTE IN AUMENTO.

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

**Firmatario:** MAURIZIO PIRAZZOLI in qualità di Responsabile di servizio

**Visto di Regolarità Contabile - SPESE:** ORSI MARINA

espresso in data 24/10/2018

**Responsabile del procedimento:** Maurizio Pirazzoli

Firmato digitalmente

## IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visto:

- il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e ss.mm.ii.;
- l'art. 1, punto 2, lettera e), del D.P.R. n. 52 del 3 giugno 1998 in materia di adempimenti antimafia;
- il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" e ss.mm.ii., in particolare le modifiche apportate dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE;
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", ed in particolare l'art. 11 "Codice unico di progetto degli investimenti pubblici";
- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", art.1, commi dal 209 al 214 e il D.M. 3 aprile 2013, n.55 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
- il D.Lgs. 9 agosto 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii.;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, con particolare riferimento all'art. 6 "Riduzione dei costi degli apparati amministrativi";
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normative antimafia" e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;

- la Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";

- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", ed in particolare il Libro II "Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" e s.m.i.;

- la Legge 14 settembre 2011, n. 148 avente per oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari";

- il D.L. 7 maggio 2012 n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" convertito con modificazioni della Legge 6 luglio 2012, n. 94 (c.d. Spending Review 1);

- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (in particolare l'art. 31) convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98;

- il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 nel testo coordinato con la legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria";

- l'art. 1 commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha introdotto l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 il quale prevede un nuovo metodo di versamento dell'IVA (cd "split payment") che stabilisce per le Amministrazioni pubbliche acquirenti di beni e servizi un meccanismo di scissione dei pagamenti secondo cui le Amministrazioni stesse devono versare all'Erario direttamente l'IVA a loro addebitata in fattura dal fornitore;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 "Modalita' e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni", pubblicato sulla G.U. Serie n. 27 dello 03/02/2015;

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture." (G.U. Serie Generale n. 91 del 19/04/2016 - Suppl. Ordinario n. 10).

Richiamate le leggi regionali:

- L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, N. 31 E 27 marzo 1972, N. 4" per quanto applicabile;

- L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

- L.R. 21 dicembre 2007, n. 28 "Disposizioni di Beni e Servizi" e, in particolare, l'art. 10 "Acquisizioni in economia";

- L.R. 27 dicembre 2017, n. 25 "Disposizioni collegate alla Legge regionale di stabilità per il 2018" pubblicata sul B.U. del 27 dicembre 2017 N. 345;

- L.R. 27 dicembre 2017, n. 26 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2018-2020 (Legge di stabilità regionale 2018)" pubblicata sul B.U. del 27 dicembre 2017 N. 346;

- L.R. 27 dicembre 2017, n. 27 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020" pubblicata sul B.U. del 27 dicembre 2017 N. 347;

- L.R. 27 luglio 2018, n. 11 "Disposizioni collegate alla Legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2018-2020" pubblicata sul B.U. del 27 luglio 2018 N. 232;

- L.R. 27 luglio 2018, n. 12 "assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020" pubblicata sul B.U. del 27 luglio 2018 N. 233.

Visto, inoltre:

- il D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", in particolare l'art. 14 "Contratti ed altri atti negoziali", e la delibera di Giunta regionale n. 421/2014 di "Approvazione del Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna", in particolare gli artt. 2 "Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del Codice", 7 "Comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione" e 13 "Acquisizione di beni e servizi e affidamento lavori";
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) di cui alla deliberazione n. 72/2013 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 966 del 30 luglio 2014 avente ad oggetto "Approvazione del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali" pubblicato sul B.U.R.E.R.T. n.296 del 30/07/2014;
- la nota del Responsabile della prevenzione della corruzione nella persona del Direttore generale all'organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica, dott. Lorenzo Broccoli, del 30/06/2014, prot. PG/2014/0248404 "Disposizioni in materia di legalità e di prevenzione della corruzione: direttiva sulle clausole da inserire nei contratti di acquisizione di beni, servizi e affidamento lavori, in attuazione della L. n. 190 del 2012, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Emilia-Romagna e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici."

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale esecutive ai sensi di legge:

- n. 2416 del 29/12/2008, avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e s.m., per quanto

applicabile;

- n. 2191 del 28/12/2009, avente per oggetto "Misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento di somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Art. 9 D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009 (Decreto anticrisi 2009)";
- n. 270 del 29/02/2016 avente ad oggetto "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 22/04/2016 avente ad oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 1107 dell'11/07/2016 avente ad oggetto "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 1681 del 17/10/2016 avente ad oggetto "Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con Delibera n. 2189/2015";
- n. 468 del 10/04/2017 avente ad oggetto "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 93 del 29/01/2018 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020.";
- n. 931 del 18/06/2018 "Approvazione del catalogo dei processi amministrativi a rischio corruzione. Modifica integrativa del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020 della Giunta Regionale";
- n. 2191 del 28/12/2017 avente ad oggetto "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018 - 2020." e s.m.;
- n. 1265 del 30/07/2018 "Aggiornamento del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020".

Evidenziate:

- la Circolare del Servizio gestione della spesa regionale prot. PG/2011/148244 del 16 giugno 2011 avente ad oggetto:"Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.: modalità tecnico-operative e gestionali";
- la Circolare del Servizio gestione della spesa regionale prot. PG/2013/154942 del 26 giugno 2013 avente per oggetto "Inserimento nei titoli di pagamento del Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC relativo ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Art.31, comma 7 del D.L. 21

Giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 144 del 21 Giugno 2013;

- la Circolare del Servizio gestione della spesa regionale prot. PG/2013/0208039 del 27/08/2013 avente per oggetto "Adempimenti amministrativi in attuazione dell'art. 31 "Semplificazione in materia di DURC" del D.L. 21 giugno 2013, n. 69". Disposizioni vigenti per il rilancio dell'economia" convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98. Integrazione circolare prot. PG/2013/154942 del 26/06/2013;
- la Circolare del Servizio gestione della spesa regionale prot. PG/2015/0072809 del 05/02/2015 avente per oggetto "Il meccanismo fiscale dello "split payment";
- la Circolare del Servizio Gestione della spesa regionale prot. PG/2015/200894 del 26/03/2015 avente ad oggetto: "La fatturazione elettronica nell'Amministrazione Pubblica";
- la Circolare del Servizio Gestione della Spesa regionale Prot. PG/2015/280792 del 30/04/2015 avente ad oggetto "Scissione dei pagamenti - ulteriori chiarimenti" che specifica l'ambito e le modalità di applicazione del meccanismo dello split payment.

Premesso:

- che la Regione Emilia-Romagna, con Delibera di Giunta n. 1520 del 12/10/2015, ha programmato la realizzazione del ripristino e del miglioramento sismico dell'archivio storico di San Giorgio di Piano, destinando, per detto intervento, la complessiva somma di Euro 1.025.000,00 avvalendosi di parte delle risorse finanziarie stanziato, per l'esercizio finanziario 2015, al capitolo 4348 "INTERVENTI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI UFFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO REGIONALE (L.R. 25 FEBBRAIO 2000, N. 10)", U.P.B. 1.2.1.3.1600, dalla L.R. 30 aprile 2015 n. 4 ed ammontanti a complessivi Euro 5.425.000,00;
- che la Regione Emilia-Romagna, con Delibera di Giunta n. 1521 del 12/10/2015:
  - a) ha disposto di avvalersi, ai sensi dell'art. 15, comma 24, del Regolamento allegato E) all'Ordinanza Commissariale n. 37/2015, del Commissario Delegato per la ricostruzione post-sisma 2012 in Emilia-Romagna quale Stazione Appaltante per avviare, nel più breve tempo possibile, ogni azione finalizzata alla realizzazione del ripristino e del miglioramento sismico dell'archivio storico di San Giorgio di Piano;
  - b) ha approvato lo schema di convenzione che regola i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Risorse Finanziarie e Patrimonio, ed il Commissario Delegato;

- che in data 20 ottobre 2015 è stata sottoscritta la Convenzione, prot. RPI/2015/0000430 del 22/10/2015 per la regolamentazione dei rapporti tra il Commissario Delegato e la Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Risorse Finanziarie e Patrimonio (ora Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni), relativi alla realizzazione dei lavori di ripristino e miglioramento sismico dell'archivio storico della Regione Emilia-Romagna a San Giorgio di Piano (BO);
- che con determinazione del Servizio Patrimonio (ora Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza) n. 17647 del 10/12/2015, è stato, tra l'altro, disposto quanto segue:
  - a) di approvare il progetto preliminare relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione dei lavori di ripristino e miglioramento sismico dell'archivio storico della Regione Emilia-Romagna a San Giorgio di Piano (BO);
  - b) di dare atto che il costo dell'intervento risulta di complessivi Euro 1.025.000,00 e che detta spesa trova copertura finanziaria sull'integrazione al programma dei lavori pubblici approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1520 del 12/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, Allegato, Scheda 3), Voce N.1) a valere sul capitolo 4348 "INTERVENTI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI UFFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO REGIONALE (L.R. 25 FEBBRAIO 2000, N. 10)" - U.P.B. 1.2.1.3.1600 "Patrimonio regionale";
  - c) di dare atto che la copertura finanziaria per l'intervento in oggetto ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. 4/2015 (elenco 11), è assicurata da autorizzazione all'indebitamento non contratto;
  - d) di procedere, in relazione a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.1 dell'allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., alla prenotazione dell'impegno di spesa relativo alla procedura da espletare di cui trattasi, per l'importo di complessivi Euro **1.025.000,00** registrati al n. **436** di prenotazione, sul Capitolo 4348 "INTERVENTI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI UFFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO REGIONALE (L.R. 25 FEBBRAIO 2000, N. 10)" - U.P.B. 1.2.1.3.1600 "Patrimonio regionale" sull'esercizio finanziario 2015, che presenta la necessaria disponibilità;
- che in esecuzione a quanto stabilito alla Convenzione prot. RPI/2015/0000430 del 22/10/2015, con Decreto Commissariale n. 2385 del 29/07/2016 è stata disposta, concluse le procedure di affidamento espletate, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, mediante

procedura aperta, l'aggiudicazione definitiva ed efficace della progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione dei lavori di ripristino e miglioramento sismico dell'Archivio storico della Regione Emilia-Romagna sito nel Comune di San Giorgio di Piano (BO), al RTI costituito dalle Imprese F.lli Iembo s.r.l. di Gualtieri-RE (capogruppo mandataria) ed Edilizia Turrà s.r.l. di Reggio Emilia (mandante) per il corrispettivo di netti Euro 678.278,06, Iva esclusa;

- che con determinazione del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica n. 19204 del 30/11/2016 (ora Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza), è stato, tra l'altro, disposto quanto segue:

a) di affidare al RTI costituito dalle Imprese F.lli Iembo s.r.l. (capogruppo mandataria) di Gualtieri (RE) ed Edilizia Turrà s.r.l. (mandante) di Reggio Emilia, la realizzazione dell'intervento di cui trattasi per il corrispettivo di netti Euro 678.278,06;

b) di approvare il sotto riportato Quadro Economico dell'intervento rideterminato a seguito dell'avvenuta aggiudicazione delle opere principali:

#### QUADRO ECONOMICO POST-APPALTO

##### A) LAVORI

A.1 Lavori (al netto ribasso d'asta) € 647.278,06

A.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 10.000,00

A.3 Oneri per la progettazione definitiva, esecutiva e per la redazione del piano di sicurezza (al netto ribasso d'asta) € 21.000,00

TOTALE (IMPORTO CONTRATTUALE) € 678.278,06

##### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

B.1 Allacciamenti ai pubblici servizi € 5.000,00

B.2 Imprevisti € 125.865,69

B.3 Accantonamento di cui all'Art.12 D.P.R.207/2010 € 67.827,81

B.4 Spese di cui all'Art.92, commi 5 e 7 bis del Codice Contratti, nonché spese tecniche per attività di Direzione Lavori, Assistenza giornaliera e contabilità Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, di supporto al R.U.P. di verifica e validazione dei progetti € 67.827,81

B.5 Eventuali Spese per commissioni giudicatrici € 1.000,00

B.6 Spese per accertamenti di laboratorio e

	verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amm.vo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici	€	1.500,00
B.7	Spese per pubblicità (già pagate)	€	6.328,02
B.8	Contributo Previdenziale integrativo (4%) Importo su A.3	€	840,00
B.9	I.V.A. al 22% importo su (A.3+B.8)	€	4.804,80
B.10	I.V.A. al 10% importo su (A.1+A.2)	€	<u>65.727,81</u>
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE	€	<u>346.721,94</u>
	TOTALE INTERVENTO	€	1.025.000,00

c) di imputare la spesa di Euro **749.650,67** relativa alle voci A.1, A.2, A.3, B.8, B.9 e B.10 del Quadro Economico sopra indicato, registrandola al n. **4940** di impegno sul Capitolo 4348 "INTERVENTI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI UFFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO REGIONALE (L.R. 25 FEBBRAIO 2000, N. 10)" del bilancio finanziario gestionale 2016 - 2018, anno di previsione 2016, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2259/2015 e ss.mm.;

d) di dare atto che la spesa di Euro 269.021,31 relativa alle voci B1, B2, B3, B4, B5 e B6 del predetto Quadro Economico post-appalto ad esclusione della voce B.7 per l'importo di Euro 6.328,02 già sostenuto e del quale si dispone la registrazione dell'economia, trova copertura a valere sulle disponibilità a carico del capitolo di spesa sopra indicato (Cap. 4348) che in caso di utilizzo sarà movimentato contabilmente con apposito atto formale disposto dal Dirigente regionale competente sulla base del processo decisionale amministrativo-contabile che verrà adottato in attuazione della vigente normativa;

- che in data 21/12/2016, Rep. n. 0310, è stato stipulato il contratto di appalto con l'affidatario RTI costituito dalle Imprese F.lli Iembo s.r.l. (capogruppo mandataria) di Gualtieri (RE) ed Edilizia Turrà s.r.l. (mandante) di Reggio Emilia per un importo, al netto dell'Iva, di Euro 678.278,06, di cui Euro 647.278,06 per lavori, Euro 21.000,00 per la progettazione definitiva, esecutiva e per la redazione del piano di sicurezza ed Euro 10.000,00 per oneri della sicurezza;

- che in esecuzione a quanto stabilito alla Convenzione prot. RPI/2015/0000430 del 22/10/2015, concluse le procedure di affidamento espletate mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, preceduta da indagine di mercato, con Decreto Commissariale n. 254 del 27/01/2017 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'incarico di

Coordinatore della Sicurezza nell'Esecuzione (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) dei lavori di ripristino e miglioramento sismico dell'Archivio storico della Regione Emilia-Romagna sito nel Comune di San Giorgio di Piano (BO), all'ing. Emanuele Ghelardi, libero professionista, con studio a Pontedera (PI), per il corrispettivo di Euro 8.897,59 oltre al contributo INARCASSA al 4% pari ad Euro 355,90 ed Iva al 22% pari ad Euro 2.035,77 per un totale di Euro 11.289,26;

- che con determinazione del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica n. 10661 del 29/06/2017 (ora Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza), è stato, tra l'altro, disposto quanto segue:

a) di affidare all'ing. Emanuele Ghelardi con studio a Pontedera (PI) l'incarico di Coordinatore della Sicurezza nell'Esecuzione (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) dei lavori di ripristino e miglioramento sismico dell'Archivio storico della Regione Emilia-Romagna sito nel Comune di San Giorgio di Piano (BO), per il corrispettivo di Euro 8.897,59 oltre al contributo INARCASSA al 4% pari ad Euro 355,90 ed Iva al 22% pari ad Euro 2.035,77 per un totale di Euro 11.289,26;

b) di imputare la complessiva spesa di Euro **11.289,26**, registrandola al n. **4194** di impegno sul Capitolo 4348 "INTERVENTI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI UFFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO REGIONALE (L.R. 25 FEBBRAIO 2000, N. 10)" del bilancio finanziario gestionale 2017 - 2019, anno di previsione 2017, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2338/2016 e s.m.;

- che in data 13/07/2017 Rep. n. 326 è stato stipulato tra la Regione Emilia-Romagna e l'affidatario ing. Emanuele Ghelardi il contratto disciplinare di incarico per un importo di Euro 8.897,59 oltre al contributo INARCASSA al 4% pari ad Euro 355,90 ed Iva al 22% pari ad Euro 2.035,77 per un totale di Euro 11.289,26;

- che con determinazione del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica n. 20774 del 22/12/2017 (ora Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza), è stato, tra l'altro, disposto quanto segue:

a) di disimpegnare la somma di Euro **8.000,00**, allocata nell'Esercizio Finanziario 2016, di cui all'impegno complessivo di Euro 749.650,67, assunto con la Determinazione n. 19204 del 30/11/2016 e registrato al n. **4940** di impegno sul Capitolo 4348 "INTERVENTI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI UFFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO REGIONALE (L.R. 25 FEBBRAIO 2000, N. 10)" del bilancio finanziario gestionale 2016 - 2018, anno di previsione 2016;

b) di imputare, a favore dell'affidataria RTI Impresa F.lli

Iembo s.r.l. (capogruppo mandataria) di Gualtieri (RE) ed Edilizia Turrà s.r.l. (mandante) di Reggio Emilia, la spesa di Euro **8.000,00**, registrandola al n. **6555** di impegno sul Capitolo 4348 "INTERVENTI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI UFFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO REGIONALE (L.R. 25 FEBBRAIO 2000, N. 10)" del bilancio finanziario gestionale 2017 - 2019, anno di previsione 2017, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2338/2016 e s.m.;

- che con determinazione del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica n. 13399 del 22/08/2017 (ora Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza), è stato, tra l'altro, disposto quanto segue:

a) di provvedere, per la conclusione dell'istruttoria della pratica sismica relativa realizzazione dei lavori di ripristino e miglioramento sismico dell'Archivio storico della Regione Emilia-Romagna sito nel Comune di San Giorgio di Piano (BO), alla liquidazione, per diritti di segreteria e per rimborso forfettario, di Euro 130,00 a favore dell'Ente Pubblico Territoriale Unione Reno Galliera;

b) di imputare la spesa di Euro **130,00**, registrandola al n. **4703** di impegno sul Capitolo 4348 "INTERVENTI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI UFFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO REGIONALE (L.R. 25 FEBBRAIO 2000, N. 10)" del bilancio finanziario gestionale 2017 - 2019, anno di previsione 2017, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2338/2016 e s.m.;

- che in data 17/11/2017 è stato sottoscritto l'Atto aggiuntivo prot. RPI/2017/0000403 di modifica ed integrazione della già citata convenzione prot. RPI/2015/0000430 del 22/10/2015, regolante i rapporti, per la realizzazione dell'intervento in trattazione, tra il Commissario Delegato e la Regione Emilia-Romagna;

- che in data 17/10/2018 è stato sottoscritto un secondo Atto aggiuntivo prot. RPI/2018/479 di proroga, sino al 31/08/2019, della convenzione prot. RPI/2015/0000430 del 22/10/2015, regolante i rapporti, per la realizzazione dell'intervento in trattazione, tra il Commissario Delegato e la Regione Emilia-Romagna;

- che, sempre per l'intervento di cui trattasi, il ruolo di Responsabile del Procedimento è svolto dall'ing. Mauro Monti, individuato dal Commissario Delegato tra il personale assegnato alla propria Struttura Tecnica, così come stabilito all'art. 4 (Impegni del Commissario), comma 4, della già più volte citata convenzione prot. RPI/2015/000430 del 22/10/2015.

Considerato:

- che in fase di attuazione dei predetti lavori affidati al RTI costituito dalle Imprese F.lli Iembo s.r.l. ed Edilizia Turrà s.r.l. è emersa l'esigenza di apportare delle varianti alle lavorazioni contrattualmente previste;
- che, pertanto, il Direttore dei Lavori ha redatto, ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., una variante tecnica che prevede una spesa aggiuntiva rispetto all'importo contrattuale di Euro **112.047,08** (di cui Euro 99.017,11 per i nuovi lavori, Euro 7.200,00 per la nuova progettazione ed Euro 5.829,97 per maggiori oneri relativi alla sicurezza) oltre ad Euro **288,00** per il Contributo Previdenziale integrativo del 4% sulla maggiore spesa per la nuova progettazione di Euro 7.200,00 e ad Euro **12.132,07** per l'Iva al 10% su Euro 99.017,11 + Euro 5.829,97 e per l'Iva al 22% su Euro 7.200,00 + Euro 288,00 (**complessivi Euro 124.467,15**), nonché ha provveduto a formulare, per alcune nuove categorie di lavori non previste in contratto, n. 19 Nuovi Prezzi;
- che la documentazione della predetta perizia tecnica e di variante n. 1, composta dalla seguente elencata documentazione, è stata inviata, per la sua approvazione, al Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Mauro Monti con lettera in data 17/09/2018 prot. CR/2018/0033743:
  - 1) Relazione della Direzione Lavori;
  - 2) Relazione del RUP;
  - 3) Computo Metrico Estimativo + Variante;
  - 4) Riepilogo Computo Metrico Estimativo + Variante;
  - 5) Atto di sottomissione e Verbale di concordamento Nuovi Prezzi;
  - 6) n. 35 Elaborati Tecnici.

Dato atto:

- che l'importo della variante ammontante a netti Euro **112.047,08** (Iva ed altri oneri previdenziali esclusi) risulta contenuto nel quinto dell'importo contrattuale;
- che le circostanze che hanno portato alla necessità della redazione della perizia di variante, rientrano tra le motivazioni previste per le varianti in corso d'opera di cui all'art. 132, comma 1, lettera c) e comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- che l'Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi è stato sottoscritto in data 13/09/2018 dalla capogruppo mandataria Impresa F.lli Iembo s.r.l. e dalla mandante Impresa Edilizia Turrà s.r.l. in segno di accettazione, ai sensi dell'art. 161, comma 4, del D.P.R.

207/2010 e ss.mm.ii;

- che il Quadro Economico dell'Intervento risulta, a seguito della predetta perizia ed all'aggiornamento di altre partite di spesa, così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO POST-VARIANTE

A)	LAVORI		
A.1	Lavori (al netto ribasso d'asta)	€	746.295,17
A.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€	15.829,97
A.3	Oneri per la progettazione definitiva, esecutiva e per la redazione del piano di sicurezza (al netto ribasso d'asta)	€	<u>28.200,00</u>
	TOTALE (IMPORTO CONTRATTUALE)	€	790.325,14
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
B.1	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	7.000,00
B.2	Imprevisti	€	43.400,00
B.3	Accantonamento di cui all'Art.12 D.P.R.207/2010	€	0,00
B.4	Spese di cui all'Art.92, commi 5 e 7 bis del Codice Contratti, nonché spese tecniche per attività di Direzione Lavori, Assistenza giornaliera e contabilità Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, di supporto al R.U.P. di verifica e validazione dei progetti	€	46.000,00
B.5	Eventuali Spese per commissioni giudicatrici	€	0,00
B.6	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amm.vo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici	€	0,00
B.7	Spese per pubblicità (già pagate)	€	6.328,02
B.8	Contributo Previdenziale integrativo (4%) su Importo su A.3	€	1.128,00
B.9	I.V.A. al 22% importo su (A.3+B.8)	€	6.452,16
B.10	I.V.A. al 10% importo su (A.1+A.2)	€	<u>76.212,52</u>
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE	€	<u>186.520,70</u>
	TOTALE INTERVENTO	€	976.845,84

Evidenziato che le spese di pubblicità (Euro 6.328,02) computate nel predetto Quadro Economico (voce B.7) sono state già sostenute e regolarmente pagate, in quanto spese dovute per inserzioni da effettuarsi ad obblighi di legge, dalla competente Agenzia Informazione e Comunicazione della Giunta

con proprio, specifico capitolo di spesa.

Considerato, inoltre, che la complessiva maggiore spesa di Euro **124.467,15** trova copertura economica tra le "Somme a disposizione dell'Amministrazione" di cui al Quadro Economico approvato con determinazione del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica n. 19204 del 30/11/2016.

Preso atto:

- che con la deliberazione di Giunta regionale n. 456 del 26 Marzo 2018 avente oggetto: "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2017 ai sensi dell'art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii." è stato disposto, tra l'altro, quanto segue:

a) di approvare, per l'importo complessivo di Euro 6.043.292,19, l'elenco delle spese prenotate sulla base delle gare per l'affidamento dei lavori - formalmente indette ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del citato Decreto Legislativo n. 163 del 2006, e dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - e delle spese prenotate riferite ai ribassi d'asta derivanti da aggiudicazioni definitive delle gare, di cui all'allegato "E" della delibera stessa, tra le quali rientra la residua spesa relativa alla prenotazione n. 433 assunta sul capitolo 4348 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 per l'importo di Euro 248.147,32 disposta con la precitata determinazione n. 17647 del 10/12/2015;

- di dotare il capitolo 4348, attraverso l'aggiornamento del Fondo Pluriennale Vincolato al 1° gennaio 2018, della disponibilità del predetto importo di Euro 248.147,32, in applicazione del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. ed in particolare dell'Allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", punto 5.4.

Richiamato:

- l'art. 1, comma 467, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, come modificato dall'art. 37 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, in base al quale è previsto che *"le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 purché riguardanti opere per le*

quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 o per le quali l'ente disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa e a condizione che il bilancio di previsione 2017 - 2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro il 2017 non sono assunti i relativi impegni di spesa”;

- l'art. 6-ter (Misure per il completamento delle infrastrutture) della Legge 3 agosto 2017 (di conversione in Legge del D.L. 91/2017) il quale ha previsto quanto segue “Al fine di consentire la completa realizzazione di opere pubbliche, al punto 5.4 dell'allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: “A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno che, nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione.” sono sostituite dalle seguenti: “A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione se entro il secondo esercizio successivo all'aggiudicazione non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione e l'ente interessato rispetti i vincoli di bilancio definiti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243.”;

- la L.R. 27 dicembre 2017, n. 27 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020”.

Dato atto, al fine di imputare la maggiore spesa di Euro **124.467,15** all'esercizio finanziario in cui la stessa risulta effettivamente esigibile in conformità alla normativa

contabile vigente, del sotto riportato cronoprogramma della spesa:

CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA	
Anno	Euro
2018	<b>124.467,15</b>

Ritenuto che ricorrono gli elementi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. (esigibilità della spesa nell'esercizio 2018) e che, pertanto, l'impegno della spesa possa essere assunto con il presente provvedimento a favore della capogruppo mandataria Impresa F.lli Iembo s.r.l..

Preso atto che la procedura del conseguente pagamento che sarà disposto in attuazione del presente provvedimento è compatibile con le prescrizioni previste dall'art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

Dato atto, quindi, che la spesa di Euro **124.467,15** trova copertura finanziaria a carico del Capitolo 4348 "INTERVENTI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI UFFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO REGIONALE (L.R. 25 FEBBRAIO 2000, N. 10)" del bilancio finanziario gestionale 2018 - 2020, anno di previsione 2018, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2191/2017 e s.m. oggetto di impegno del presente provvedimento.

Dato atto che la spesa di Euro 96.400,00 relativa alle voci B1, B2 e B4 del predetto Quadro Economico post-variante, trova copertura a valere sulle residue disponibilità a carico del capitolo di spesa sopra indicato (Cap. 4348) che in caso di utilizzo sarà movimentato contabilmente con apposito atto formale disposto dal Dirigente regionale competente sulla base del processo decisionale amministrativo-contabile che verrà adottato in attuazione della normativa sopracitata.

Considerato che il Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza ha provveduto all'aggiornamento, mediante richieste agli Enti competenti, delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 in capo agli affidatari e che le risultanze di dette verifiche, di esito positivo, sono agli atti dello stesso Servizio.

Viste, altresì:

- la determinazione del Direttore generale della Direzione Generale risorse Europa, Innovazione e istituzioni n. 9819 del 25/06/2018 avente ad oggetto "Rinnovo incarichi dirigenziali in scadenza al 30/06/2018 nell'ambito della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni";

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1059 del 03/07/2018 avente ad oggetto "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO).

Attestato che il sottoscritto Dirigente, responsabile del procedimento di fase, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Dato atto dell'allegato visto di regolarità contabile,

#### D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in narrativa che qui s'intendono integralmente richiamate:

1) di approvare la variante in aumento, per una maggiore spesa di Euro **112.047,08** (di cui Euro 99.017,11 per i nuovi lavori, Euro 7.200,00 per la nuova progettazione ed Euro 5.829,97 per maggiori oneri relativi alla sicurezza) oltre ad Euro **288,00** per il Contributo Previdenziale integrativo del 4% sulla maggiore spesa per la nuova progettazione di Euro 7.200,00 e ad Euro **12.132,07** per l'Iva al 10% su Euro 99.017,11 + Euro 5.829,97 e per l'Iva al 22% su Euro 7.200,00 + Euro 288,00 (**complessivi Euro 124.467,15**), relativa all'affidamento alla RTI costituito dalle Imprese F.lli Iembo s.r.l. (capogruppo mandataria) di Gualtieri (RE) ed Edilizia Turrà s.r.l. (mandante) di Reggio Emilia, con contratto di appalto in data 21/12/2016, Rep. n. 0310, della progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione dei lavori di ripristino e miglioramento sismico dell'archivio storico della Regione Emilia-Romagna a San Giorgio di Piano (BO);

2) di approvare l'aggiornamento del Quadro Economico

dell'intervento, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO POST-VARIANTE

A)	LAVORI		
A.1	Lavori (al netto ribasso d'asta)	€	746.295,17
A.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€	15.829,97
A.3	Oneri per la progettazione definitiva, esecutiva e per la redazione del piano di sicurezza (al netto ribasso d'asta)	€	28.200,00
	TOTALE (IMPORTO CONTRATTUALE)	€	790.325,14
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
B.1	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	7.000,00
B.2	Imprevisti	€	43.400,00
B.3	Accantonamento di cui all'Art.12 D.P.R.207/2010	€	0,00
B.4	Spese di cui all'Art.92, commi 5 e 7 bis del Codice Contratti, nonché spese tecniche per attività di Direzione Lavori, Assistenza giornaliera e contabilità Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, di supporto al R.U.P. di verifica e validazione dei progetti	€	46.000,00
B.5	Eventuali Spese per commissioni giudicatrici	€	0,00
B.6	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amm.vo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici	€	0,00
B.7	Spese per pubblicità (già pagate)	€	6.328,02
B.8	Contributo Previdenziale integrativo (4%) su Importo su A.3	€	1.128,00
B.9	I.V.A. al 22% importo su (A.3+B.8)	€	6.452,16
B.10	I.V.A. al 10% importo su (A.1+A.2)	€	76.212,52
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE	€	186.520,70
	TOTALE INTERVENTO	€	976.845,84

3) di approvare l'Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 13/09/2018 dalla capogruppo mandataria Impresa F.lli Iembo s.r.l. e dalla mandante Impresa Edilizia Turrà s.r.l. in segno di accettazione, ai sensi dell'art. 161, comma 4, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

4) di approvare l'allegato schema dell'Atto integrativo al contratto di appalto in data 21/12/2016 Rep. n. 0310 da sottoscrivere, dopo l'intervenuta approvazione da parte del Commissario Delegato per la ricostruzione post-sisma 2012 della presente Perizia di variante, con l'affidatario RTI costituito dalle Imprese F.lli Iembo s.r.l. (capogruppo mandataria) di Gualtieri (RE) ed Edilizia Turrà s.r.l. (mandante) di Reggio Emilia; atto integrativo al quale potranno essere apportate modifiche non sostanziali ritenute necessarie dai contraenti in fase di stipulazione;

5) di imputare la complessiva spesa di Euro **124.467,15**, registrandola al n. **6370** di impegno sul Capitolo 4348 "INTERVENTI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI UFFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO REGIONALE (L.R. 25 FEBBRAIO 2000, N. 10)" del bilancio finanziario gestionale 2018 - 2020, anno di previsione 2018, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2191/2017 e s.m.;

6) di dare atto che la spesa di Euro 96.400,00 relativa alle voci B1, B2 e B4 del predetto Quadro Economico post-variante, trova copertura a valere sulle residue disponibilità a carico del capitolo di spesa sopra indicato (Cap. 4348) che in caso di utilizzo sarà movimentato contabilmente con apposito atto formale disposto dal Dirigente regionale competente sulla base del processo decisionale amministrativo-contabile che verrà adottato in attuazione della normativa sopracitata;

7) di rimandare, per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, alla Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra il Commissario Delegato e la Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Risorse Finanziarie e Patrimonio, relativi alla realizzazione dei lavori di ripristino e miglioramento sismico dell'archivio storico della Regione Emilia-Romagna a San Giorgio di Piano (BO) sottoscritta in data 20/10/2015, prot. RPI/2015/0000430 del 22/10/2015 ed ai successivi Atti Aggiuntivi alla Convenzione stessa sottoscritti in data 17/11/2017 prot. RPI/2017/0000403 e in data 17/10/2018 prot. RPI/2018/479;

8) di dare atto che la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del predetto D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii e dell'allegato 7 al medesimo D.Lgs., risulta essere la seguente:

Missione	Programma	Codice economico	COFOG	
01	05	U.2.02.01.09.002	1.3	
Transazioni U.E.	SIOPE	C.U.P.	C.I. spesa	Gestione ordinaria
8	2020109002	E49G15002440002	4	3

9) di dare atto che alle liquidazioni provvederà con propri atti formali il sottoscritto Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza ai sensi della normativa contabile vigente e della delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm., nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006, dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m., dal D.Lgs. n.231/2002 e ss.mm. e dall'art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, in ottemperanza a quanto previsto dalla nota PG/2015/200894 del 26 marzo 2015, nonché sulla base delle fatture emesse conformemente alle modalità e contenuti previsti dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia e sulla base della verifica di conformità delle prestazioni; i relativi pagamenti verranno effettuati, per la parte imponibile, a favore dell'affidatario RTI costituito dalle Imprese F.lli Iembo s.r.l. (capogruppo mandataria) ed Edilizia Turrà s.r.l. (mandante), mentre la quota relativa all'IVA verrà versata a favore dell'Agenzia delle Entrate in ottemperanza a quanto previsto dal D.L. n. 50/2017; le fatture dovranno essere inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate indicando come codice univoco dell'Ufficio di fatturazione elettronica il codice 00UJHV;

10) di dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 56, comma 7, del citato D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;

11) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

Maurizio Pirazzoli

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Emilia-Romagna

Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza

Codice Fiscale n. 80062590379

Repertorio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / **2018**

ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO DI APPALTO REP.N. 0310 DEL 21/12/2016.  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER IL RIPRISTINO  
E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'ARCHIVIO STORICO DELLA REGIONE  
EMILIA ROMAGNA IN COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (BO).

(CUP E49G15002440002 – CIG 6489448DE3)

\*\*\*

L'anno **2018** (duemiladiciotto) il giorno \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_  
presso la sede della Regione Emilia-Romagna in Bologna, Viale Aldo Moro n. 64, avanti  
a me, \_\_\_\_\_, Ufficiale Rogante individuato per la sottoscrizione del presente atto con  
nota di cui al protocollo NP/2017/22780 del 19/10/2017, con firma digitale intestata a  
\_\_\_\_\_ rilasciata da PosteCom S.p.A – Postacert per Regione Emilia-Romagna n.  
\_\_\_\_\_ valida sino al \_\_\_\_\_ e non revocata, senza l'assistenza dei testimoni  
avendovi le parti contraenti, con me d'accordo, rinunziato, sono convenuti i seguenti  
signori della cui identità personale e capacità giuridica io, Ufficiale Rogante, sono  
personalmente certo:

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di Responsabile del Servizio  
Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza Direzione Generale Risorse,  
Europa, Innovazioni e Istituzioni con firma digitale intestata a \_\_\_\_\_, rilasciata da  
PosteCom S.p.A.- Postecert per Regione Emilia Romagna n. \_\_\_\_\_ valida sino al  
\_\_\_\_\_ e non revocata, di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente

"Stazione Appaltante";

E

- Sig. Salvatore Iembo, nato a Crotone il 18/02/1966, in qualità di Amministratore e Legale Rappresentante della Società F.Ili Iembo Srl, con firma digitale intestata a Salvatore Iembo rilasciata da InfoCert Firma Qualificata 2 Firma Qualificata n. \_\_\_\_\_ valida sino al \_\_\_\_\_ e non revocata, con sede legale in Via G. Gasparini n.9 – Gualtieri (Re), iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia al Numero 01407310356 e al Repertorio Economico Amministrativo (REA) n. RE-183132, come verificato con visura camerale consultata tramite il sito <http://telemaco.infocamere.it> in data \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita IVA n. 01407310356, Mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituito con “Riunione Temporanea di Impresa e Conferimento di Mandato ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e art. 92 D.P.R. 207/2010” con Repertorio n. 104.521 Raccolta n. 31.612 del 01/09/2016, rilasciato dal Dott. Giovanni Varchetta, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, registrato con numero 12704 presso l’Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia il 02/09/2016, con la Società Edilizia Turrà Srl (Mandante) con sede in Via Kant n. 1 – Reggio Emilia, codice fiscale e partita IVA n. 02270570357, agli atti della Stazione Appaltante, di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente “appaltatore” o “impresa”.

#### **PREMESSO**

- che è stata stipulata in data 20 ottobre 2015 la Convenzione, con Prot.n. RPI/2015/0000430 del 22/10/2015, afferente le modalità di collaborazione tra il Commissario Delegato e la Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Risorse Finanziarie e Patrimonio, per il ripristino e miglioramento sismico dell’Archivio Storico della Regione Emilia Romagna in San Giorgio di Piano, Bologna;

- che l'intervento per il ripristino dell'archivio storico della Regione Emilia-Romagna di San Giorgio di Piano è stato inserito nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, predisposto dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato ed approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1012 del 27 luglio 2015 e con Ordinanza Commissariale n. 37 del 29 luglio 2015 per un importo di € 1.025.000,00, interamente finanziato con risorse della Regione Emilia-Romagna;
- che, a seguito della Convenzione di cui sopra, con ordinanza n. 59 del 18/12/2015 avente ad oggetto "Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di ripristino e miglioramento sismico dell'Archivio Storico della Regione Emilia-Romagna in San Giorgio di Piano (Bo). Procedura aperta ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett. C) del Decreto-Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.. Approvazione del progetto preliminare, degli atti di gara e determinazione a contrarre. Modifiche alle Ordinanze nn. 65/2014, 66/2014, 12/2015, 35/2015 e 44/2015." sono stati approvati il progetto preliminare e gli atti per lo svolgimento della procedura aperta per la progettazione definitiva ed esecutiva e la completa realizzazione dell'intervento sopra descritto, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed il Quadro Tecnico Economico dell'intervento per una spesa complessiva pari a Euro 1.025.000,00, che trova copertura finanziaria sui fondi della Regione Emilia-Romagna, ovvero sul capitolo 4348 "Interventi di risanamento e adeguamento funzionale di uffici appartenenti al patrimonio regionale (L.R. 25 febbraio 2000, n. 10)" – U.P.B. 1.2.1.3.1600 "Patrimonio Regionale";
- che in data 21/12/2016 Rep. n. 0310 è stato stipulato tra la Regione Emilia-Romagna e il R.T.I.: F.Ili Iembo Srl (Mandataria) con Edilizia Turrà Srl (Mandante), il relativo contratto di appalto per un importo di Euro 678.278,06 (euro seicentosestantottomiladuecentosettantotto/06) per lavori a corpo, € 21.000,00 (euro

ventunomila/00) per la progettazione definitiva, esecutiva e per la redazione del piano di sicurezza ed € 10.000,00 (euro diecimila/00) per oneri della sicurezza, oltre ad Iva.

- che con decreto n. 3099 del 07/11/2017 è stata parzialmente modificata la convenzione di cui al Rep.n. RPI/2015/0000430 del 22/10/2015;

- che in data 17/11/2017 Prot. RPI/2017/0000403 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo per la modifica ed integrazione della convenzione di cui sopra;

- che con Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1669 del 11/10/2018 e con Decreto Commissariale n. 2546 del 16/10/2018 è stata approvata la proroga sino al 31/08/2019 della Convenzione stipulata in data 20/10/2015, Rep. RPI/2015/0000430 del 22/10/2015;

- che in data \_\_\_\_\_ con RPI \_\_\_\_\_ è stato sottoscritto il Secondo Atto Aggiuntivo.

Dato atto che:

- successivamente alla sottoscrizione del contratto d'appalto sono state richieste da parte del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazioni e Istituzioni nuove lavorazioni ad integrazione di quelle già previste ed approvate così come dettagliatamente riportato nella Relazione del RUP e nella Relazione della Direzione Lavori, entrambe agli atti della Stazione Appaltante;

- con Ordine di Servizio n. 4 del 31/07/2018 il Responsabile Unico del Procedimento ha ordinato al Direttore dei Lavori ed all'appaltatore in qualità di progettista di predisporre la Perizia di Variante da sottoporre all'approvazione del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazioni e Istituzioni;

- tutte le manifestate esigenze, come dettagliatamente descritte nelle relazioni tecniche agli atti della Stazione Appaltante, non erano in alcun modo prevedibili da parte della Stazione Appaltante all'epoca dell'indizione della gara, dell'aggiudicazione

dei lavori, della consegna dei lavori, dell'approvazione del progetto esecutivo e della sottoscrizione del contratto d'appalto;

- le circostanze che hanno portato alla necessità delle opere in variante, rientrano tra le motivazioni previste per le varianti in corso d'opera di cui all'art. 132, comma 1, lettera c), e comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

- in segno di accettazione, ai sensi dell'art. 161, comma 4, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. è stato sottoscritto dall'Appaltatore, in data 13/09/2018, l'Atto di sottomissione ed il Verbale di Concordamento di n. 19 Nuovi Prezzi, per una maggiore spesa pari ad € 112.047,08, oltre ad I.V.A ed oneri previdenziali;

- successivamente il Responsabile Unico del Procedimento in data 17/09/2018, ha approvato ai sensi dell'art. 161, comma 9, del D.P.R. 207/2010, la Perizia di cui sopra.

- il Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazioni e Istituzioni, con PEC Prot.n. NP/2018/16740 del 13/07/2018, ha dato riscontro positivo all'utilizzo di parte delle risorse derivanti dal ribasso d'asta;

- la maggiore complessiva spesa di Euro 124.467,15 (Euro 112.047,08 + Euro 12.420,07 per oneri previdenziali ed Iva al 10% e 22%) trova copertura economica tra le "Somme a disposizione dell'Amministrazione" di cui al Quadro Economico dell'intervento approvato con determinazione del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazioni e Istituzioni n. 19204 del 30/11/2016;

- la variante in aumento è stata approvata con Decreto Commissariale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e con determinazione del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazioni e Istituzioni n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

- con la predetta determinazione del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio,

Logistica e Sicurezza Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazioni e Istituzioni n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato inoltre assunto l'impegno di spesa di Euro 124.467,15 (Euro 112.047,08 + Euro 12.420,07 per oneri previdenziali ed Iva al 10% e 22%) e disposto di procedere alla stipulazione del presente Atto integrativo;

Considerato che il Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazioni e Istituzioni ha provveduto ad inoltrare agli enti competenti, le richieste di verifica sul possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs.n. 163/2006 in capo all'Appaltatore e che le risultanze sono agli atti dello stesso.

#### TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1 – Conferma delle premesse**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

#### **Articolo 2 – Oggetto dell'Atto integrativo suppletivo di variante**

Le lavorazioni oggetto del presente atto integrativo di variante sono:

1. Spostamenti cavi ENEL (ex art. 132, comma 3 dell'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006): eliminazione delle attuali reti di adduzione dell'energia elettrica. Realizzazione di un cavidotto interrato che dal palo Enel posto sul confine Ovest servirà tutti i fabbricati, ripristinando i collegamenti esistenti e realizzando le predisposizioni per futuri allacciamenti delle sale dei corpi secondari.
2. Oneri di progettazione statica (ex art. 132, comma 3 dell'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006): progetto di consolidamento strutturale delle facciate oggetto delle lavorazioni di cui al seguente punto 3, mediante rilievo dell'esistente e modellazione statica al fine di individuare gli interventi tecnici necessari a garantire il rispetto della normativa vigente.
3. Demolizione pensiline (ex art. 132, comma 3 dell'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006):

eliminazione di n. 2 pensiline colleganti il corpo di fabbrica principale con quello sul retro. Tale lavorazione determina la necessità di eseguire i lavori di cui al punto 1 e di integrare la progettazione statica di cui al punto 2.

4. Oneri della sicurezza lavorazioni 1 – 3.
5. Opere in fondazione (ex art. 132, comma 1, lett. c del D.Lgs. n. 163/2006).
6. Serramenti (ex art. 132, comma 3 dell'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006): sostituzione degli infissi con le opere necessarie al ripristino murario della facciata, ripristinando la superficie in maniera analoga alle adiacenti murature.
7. Opere in elevazione (ex art. 132, comma 3 dell'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006): trattamento delle pareti per garantire la continuità statica agli interventi in facciata e per il completamento con la finitura sia interna che esterna ad intonaco civile tinteggiato.
8. Impianti meccanici (ex art. 132, comma 3 dell'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006): realizzazione di un impianto di riscaldamento a radiazione con termosifoni a parete.
9. Pluviali in fibro cemento-amianto (ex art. 132, comma 1, lett. c del D.Lgs. n. 163/2006): rimozione e smaltimento di n. 2 pluviali in fibrocemento-amianto.
10. Video ispezione (ex art. 132, comma 1, lett. c del D.Lgs. n. 163/2006): per il completamento e l'allacciamento delle linee di scarico si richiede una verifica della rete esistente del lotto sia in termini dimensionali che di conservazione dei manufatti.
11. Oneri di progettazione variante (ex art. 132, comma 1, lett. c e comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006): Relativi alle modifiche progettuali di cui ai punti 5, 6, 7 e 8.
12. Oneri della sicurezza lavorazioni (ex art. 132, comma 3 dell'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006): per l'esecuzione delle opere di cui ai punti 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

### **Articolo 3 – Documenti parte integrante dell'Atto integrativo**

La perizia di variante è così composta:

1. Relazione della Direzione Lavori;

2. Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
3. Relazione del RUP;
4. Computo metrico estimativo + variante;
5. Riepilogo computo metrico estimativo + variante;
6. Tav. n. VAR.A.01 – Stato legittimato: piano terra;
7. Tav. n. VAR.A.02 – Stato legittimato: piano primo;
8. Tav. n. VAR.A.03 – Stato legittimato: prospetto est;
9. Tav. n. VAR.A.04 – Stato legittimato: prospetto ovest;
10. Tav. n. VAR.A.05 – Stato legittimato: sezione;
11. Tav. n. VAR.A.06 – Stato legittimato: sezioni;
12. Tav. n. VAR.A.07 – Stato finale: piano terra (variante);
13. Tav. n. VAR.A.08 – Stato finale: piano primo (variante);
14. Tav. n. VAR.A.09 – Stato finale: prospetto est (variante);
15. Tav. n. VAR.A.10 – Stato finale: prospetto ovest (variante);
16. Tav. n. VAR.A.11 – Stato finale: sezione (variante);
17. Tav. n. VAR.A.12 – Stato finale: sezioni (variante);
18. Tav. n. VAR.A.13 – Gialli e rossi: piante;
19. Tav. n. VAR.A.14 – Gialli e rossi: prospetti;
20. Tav. n. VAR.A.15 – Gialli e rossi: sezioni;
21. Tav. n. VAR.A.16 – Abaco dei Serramenti;
22. Tav. n. Var. S1 – Stato di fatto pensiline;
23. Tav. n. Var. S2 – Stato di progetto pensiline;
24. Tav. n. Var. S10 – Interventi in fondazione – pianta fondazione e dettagli costruttivi;
25. Tav. n. Var. S11 – Nuova pavimentazione – pianta pavimento e dettagli costruttivi;

26. Tav. n. Var. S12 – Progetto interventi di miglioramento sismico delle strutture verticali – pianta, prospetti, sezioni;
27. Tav. n. Var. S13 – Progetto interventi di miglioramento sismico delle volte in laterizio – pianta e particolari;
28. Tav. n. Var. S14 – Progetto interventi di miglioramento sismico pilastri dei portoni;
29. Tav. n. Var. S15 – Progetto interventi di miglioramento sismico delle strutture verticali muri interni – particolari costruttivi;
30. Elaborato I.E-01 – Progetto impianto elettrico e antiintrusione;
31. Elaborato I.E-02 – Progetto quadro elettrico;
32. Elaborato I.E-03 – Schema unifilare fotovoltaico;
33. Elaborato I.M-02 – Progetto impianto idrico sanitario;
34. Elaborato I.M-03 – Progetto impianto riscaldamento e trattamento aria;
35. Elaborato I.M-04 – Schema funzionale pompa di calore.

I documenti ivi indicati, anche se non materialmente allegati, sono stati sottoscritti dall'Appaltatore con firma olografa e dal Direttore Lavori in segno di accettazione.

#### **Articolo 4 – Ammontare**

L'importo del presente Atto integrativo ammonta a complessivi Euro 112.047,08 (Euro centododicimilaquarantasette/08), oltre Iva e oneri previdenziali, di cui Euro 99.017,11 (Euro novantanovemiladiciassette/11) per i lavori a corpo, Euro 5.829,97 (Euro cinquemilaottocentoventinove/97) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e Euro 7.200,00 (Euro settemiladuecento/00) per oneri della progettazione.

L'importo complessivo derivante dal contratto principale d'appalto di cui al Rep. n. 0310 del 21/12/2016 e dal presente Atto integrativo ammonta ad Euro 790.325,14 (Euro settecentonovantamilatrecentoventicinque/14), di cui Euro 746.295,17 (Euro settecentoquarantaseimiladuecentonovantacinque/17) per lavori a corpo, Euro 28.200,00 (Euro ventottomiladuecento/00) per la progettazione definitiva ed esecutiva

ed Euro 15.829,97 (Euro quindicimilaottocentoventinove/97) per oneri della sicurezza.

#### **Articolo 5 – Tempi di esecuzione**

Il tempo concesso per l'ultimazione dei lavori oggetto del presente atto è pari a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi.

#### **Articolo 6 – Integrazione assicurazione**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente atto integrativo o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs.n. 163/2006 e ss.mm.ii., ha integrato la cauzione definitiva prestata per il contratto principale, relativa anche ai lavori oggetto del presente atto, con Appendice in Aumento relativa alla polizza n. \_\_\_\_\_, rilasciata dalla \_\_\_\_\_ – Agenzia di \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, aumentando l'importo della polizza originale di € \_\_\_\_\_, in relazione alla certificazione di cui all'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, per un importo complessivo garantito di € \_\_\_\_\_.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente atto integrativo.

3. La garanzia è svincolata a norma dell'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

4. Le polizze assicurative a garanzia del contratto principale di cui all'art. 23 del contratto medesimo, ivi incluse le garanzie previste che si intendono automaticamente estese anche al presente atto integrativo, con oneri ed adempimenti in capo all'Appaltatore.

#### **Articolo 7 – Pagamenti**

La Stazione Appaltante procederà al pagamento dovuto secondo quanto disposto dall'art. 11 (Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo) del contratto principale di cui al Rep. n. 0310 del 21/12/2016 e dall'art. 20 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (CSDP).

### **Articolo 8 – Adempimenti in materia antimafia**

Ai sensi del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136", la Stazione Appaltante e il Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza prendono atto che:

- per la Società Edilizia Turrà Srl, la Prefettura di Reggio Emilia con provvedimento n. 1963/15 in data 29/16/2017 con scadenza in data 28/06/2018, ha disposto l'iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (c.d. White List) istituiti presso la Prefettura medesima. La Società Edilizia Turrà Srl, ai fini del mantenimento dell'iscrizione negli elenchi, ha trasmesso prima della scadenza della validità dell'iscrizione apposita comunicazione dell'interesse a permanervi, e sul sito della Prefettura di riferimento all'uopo consultato, la pratica di rinnovo dell'iscrizione negli elenchi suddetti risulta in "Rinnovo in corso";
- la Società F.Ili lembo ha presentato in data 27/04/2017 richiesta di iscrizione alla Prefettura di Reggio Emilia negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (c.d. White List) istituiti presso la Prefettura medesima ai sensi dell'art. 5 bis D.L.74/2012 convertito nella Legge 122/2012 integrato dalle disposizioni del d.l. 174/2012.

### **Articolo 9 - Dichiarazione sulla assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti regionali.**

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Atto integrativo, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 (28/11/2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,

del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

**Articolo 10 – Conferma accettazione Patto di integrità approvato dalla Regione Emilia-Romagna con delibera della Giunta n. 966 del 30 giugno 2014**

L'Appaltatore conferma l'accettazione piena e incondizionata del Patto di integrità approvato dalla Regione Emilia-Romagna con delibera della Giunta n. 966 del 30 giugno 2014 e sottoscritto unitamente al contratto principale Rep. n. 0310 del 21/12/2016.

**Articolo 11 – Richiamo al contratto principale Rep. n. 0310 del 21/12/2016**

Per quanto non espressamente richiamato nel presente Atto integrativo, valgono e sono espressamente riconfermate tutte le clausole e condizioni previste dal contratto principale di cui al Rep. n. 0310 del 21/12/2016.

**Articolo 12 - Spese, imposte, tasse e trattamento fiscale**

Tutte le spese del presente Atto integrativo, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione delle prestazioni professionali affidate.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni professionali di cui al presente Atto integrativo sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

**Articolo 13 - Trattamento dei dati**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento UE 2016/679 si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura

verranno trattati al solo fine dell'affidamento. I Titolari e Responsabili del trattamento dei dati personali, per le rispettive competenze stabilite dalla Convenzione stipulata in data 20/10/2015 - Prot.n. RPI/2015/0000430 del 22/10/2015, sono:

- a) il Commissario Delegato alla Ricostruzione, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna;
- b) la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52. La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento il Dott. Francesco Raphael Frieri, Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni.

#### **Articolo 14 - Efficacia**

Il presente Atto integrativo si intende perfezionato con la firma delle parti.

La sottoscrizione del presente atto avviene con firma digitale avanti a me, Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante del Commissario Delegato ed individuato per la sottoscrizione del presente atto con nota di cui al protocollo NP/2017/22780 del 19/10/2017. Il presente atto è redatto su \_\_\_\_\_ facciate e \_\_\_\_\_ linee della \_\_\_\_\_, a posteriori regolarmente bollate. Io stessa ho accertato la validità del certificato di firma prima della sottoscrizione, ho letto il contenuto contrattuale alle parti che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione, lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 82/2005, in unico esemplare.

---

Il presente Atto integrativo è stipulato, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/2006, in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica attraverso l'acquisizione digitale delle firme.

Il Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza  
Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazioni e Istituzioni

\_\_\_\_\_ (Documento firmato digitalmente)

Per Il RTI: F.Ili Iembo Srl con Edilizia Turrà Srl

Sig. \_\_\_\_\_ (Documento firmato digitalmente)

L'Ufficiale Rogante

Dott. \_\_\_\_\_

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., visto di regolarità contabile nella procedura di spesa in relazione all'atto con numero di proposta DPG/2018/17582

IN FEDE

Marina Orsi